



**Provincia del Sud Sardegna**

L.R. 04.02.2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE**

**SERVIZIO PATRIMONIO**

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE<sup>1</sup>**

(Art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e  
Art. 12 del DM n. 49/2018 MIT)

***FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E ALTRI MATERIALI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER L'ISTITUTO "I.P.I.A. EMANUELA LOI", SEDE DI SANT'ANTIOCO, VIA XXIV MAGGIO.***

***CIG: ZE82ABE52F CUP: C89J15000990002 RDO SARDEGNACAT Rfq\_347101***

***IMPRESA: TUTTOCOLOR DI SPANO MICHELE***

***CONTRATTO REP. N° 33 DEL 27.10.2020***

### **1^ SEZIONE: INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL'APPALTO**

**1.1 LOCALITÀ:** Le prestazioni contrattuali sono state adempiute presso l'Istituto Professionale "E. Loi" nel Comune di Sant'Antioco, via XXIV Maggio (SU)

**1.2. NATURA DEL CONTRATTO:** "Fornitura e installazione di un impianto di aspirazione e altri materiali funzionali alla realizzazione di un laboratorio per l'istituto "I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco, via XXIV Maggio".

#### **1.3 DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**1.3.1 PROGETTO ORIGINARIO:** Il progetto è stato redatto a cura della dott.ssa Gloria Dessì, incaricata con determinazione n. 339 LLPP del 18.10.2019, con il supporto tecnico del referente dell'istituto scolastico prof. Massimo Sanna ed è stato approvato con determinazione n. 168 AMRU del 27.11.2019 con il seguente quadro economico:

<sup>1</sup> Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alla soglia comunitaria, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento

a) Costo della fornitura e installazione ribassabile	Euro 39.600,00
b) Oneri della sicurezza non ribassabili	Euro 300,00
c) IVA al 22%	Euro 8.778,00
<b>TOTALE a+b+c</b>	<b>Euro 48.678,00</b>

**1.3.2 FINANZIAMENTO:** La fornitura e installazione è stata finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione denominato specificamente PIANO SULCIS.

In data 13 novembre 2012 fu stipulato un Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'articolo 15 della Legge numero 241 del 7 agosto 1990, con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), il Ministro per la Coesione Territoriale, la Provincia di Carbonia Iglesias e i Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, per la definizione degli obiettivi, delle condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis Iglesiente. Il Protocollo d'Intesa definisce, a sostegno del processo di sviluppo del Sulcis Iglesiente, un'articolata progettualità e individua diverse linee di intervento tra le quali rientra la Linea: "Scuole d'Eccellenza e Formazione - Potenziamento delle Dotazioni".

**1.3.3 GENERALITA' DELL'APPALTATORE:** a seguito di gara esperita mediante RDO con invito a tutti gli operatori delle categorie merceologiche selezionate e aggiudicata con il criterio del massimo ribasso è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa "TUTTOCOLOR di Spano Michele", con sede legale in via Arabia Saudita n. 5/D, 07026 – Olbia, codice fiscale SPNMHL67P27G015W e partita IVA 01995240908, che ha offerto un ribasso del 5% sull'importo a base d'asta, corrispondente all'ammontare di euro 37.620,00 IVA esclusa, oltre gli oneri di sicurezza pari a euro 300,00, per un totale di euro 37.920,00 IVA esclusa;

**1.3.4 CAUZIONE CONTRATTUALE:** ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell'art. 12 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva dell'importo di euro 3.792,00 presentata mediante fideiussione bancaria Rif. Idf. 13811/8200/00812339, numero unico IF 000000508548, emessa in data 21.10.2020 dalla Intesa San Paolo S.p.A., agenzia 13811 Olbia, compilata secondo lo schema tipo 1.2 del Decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31.

**1.3.5 CONTRATTO D'APPALTO:** il contratto principale rep. n. 33 del 27.10.2020.

**1.3.6 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE/QUINTO D'OBBLIGO:**

È stata approvata una variante con applicazione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 del DM 49/2018 del MIT, che ha riguardato principalmente la fornitura delle tubazioni e l'esecuzione di lavori di adeguamento all'interno del laboratorio per la realizzazione delle opere murarie necessarie per l'installazione della canna fumaria e di tutto l'impianto di espulsione vapori; il quadro di spesa risultante dal quinto d'obbligo è il seguente:

Voce di spesa	Euro
Importo contrattuale	37.920,00 IVA esclusa
Importo di variante	7.338,94 IVA esclusa
Sommano.	45.258,94 IVA esclusa
<b>Tot.</b>	<b>55.215,91 IVA inclusa</b>

Tale variante con applicazione del quinto d'obbligo è stata approvata con determinazione della Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane n. 237 del 30.11.2020.

**1.3.7. SOMMA AUTORIZZATA:** In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva contrattuale ammonta a € 45.258,94 inclusi oneri della sicurezza e oltre IVA, per un importo totale di **euro 55.215,91** IVA inclusa;

#### **1.4 ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO:**

**1.4.1 CONSEGNA DEL CONTRATTO:** a seguito dell'aggiudicazione efficace della gara, avvenuta con determinazione n. 40/AMRU del 17.02.2020, nelle more della stipula del contratto, è stato necessario disporre con determinazione n. 80/AMRU del 10.04.2020 la sospensione del procedimento fino al 31.10.2020 per causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha provocato gravi conseguenze sull'impianto economico e operativo delle imprese e attività produttive in genere. A seguito della stipula del contratto, le prestazioni sono state consegnate mediante apposito Ordine di Fornitura trasmesso all'appaltatore con nota prot. n. 25366 del 28.10.2020;

**1.4.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** Ai sensi dell'art. 2 del Contratto d'Appalto è stato precisato che per ragioni connesse alla pandemia da Covid-19 non è stato possibile rispettare il cronoprogramma fissato in fase di gara, come attestato con determinazione della Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane n. 80 del 10.04.2020 e pertanto l'esecuzione della fornitura doveva iniziare dalla data dell'ordine inviato il 28.10.2020 e l'esecuzione della fornitura e dei servizi complementari doveva essere effettuata in una data compresa tra la stipula del contratto e il 10.12.2020 ed eseguita compiutamente comunque in un tempo utile così da consentire alla stazione appaltante di procedere alla liquidazione del corrispettivo entro e non oltre il 31.12.2020.

#### **1.4.3 SOSPENSIONI DEL CONTRATTO:**

Non ci sono state sospensioni nello svolgimento del contratto, ma solo la sospensione del procedimento come meglio indicata in precedenza, nel corpo del presente atto.

#### **1.4.4 CONCESSIONE DI PROROGHE:**

All'appaltatore non sono state concesse proroghe o dilazioni del termine contrattuale

**1.4.5 SCADENZA DEFINITIVA:** a seguito delle sospensioni e delle proroghe contrattuali il termine utile per dare ultimate le prestazioni oggetto di contratto risultava essere quello del 31.12.2020.

**1.4.6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:** La conclusione delle prestazioni oggetto di contratto è avvenuta il 15.12.2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**1.4.7 PENALI PER RITARDO:** Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto è prevista l'applicazione di una penale per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto, ma non è stato necessario applicare alcuna penale.

#### **1.5 DANNI DI FORZA MAGGIORE:**

Durante l'esecuzione dell'appalto non si sono verificati danni di forza maggiore.

**1.6 DISPOSIZIONI DI SERVIZIO:** il direttore dell'esecuzione del contratto e responsabile del procedimento, durante l'esecuzione del contratto ha impartito una disposizione di servizio per applicazione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 del DM 49/2018 del MIT, che ha riguardato principalmente la fornitura delle tubazioni e l'esecuzione di lavori di adeguamento all'interno del laboratorio per la realizzazione delle opere murarie necessarie per l'installazione della canna fumaria e di tutto l'impianto di espulsione vapori.

### **1.7 PAGAMENTI IN ACCONTO:**

Non è stato fatto alcun pagamento in acconto.

### **1.8 CONGUAGLIO/PAGAMENTO FINALE:**

Ammonta ad € 45.258,94 inclusi oneri della sicurezza e oltre IVA, per un importo totale di **euro 55.215,91** IVA inclusa determinato come meglio specificato nel prospetto del superiore punto 1.3.6.

### **1.9 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:**

Non vi è differenza tra somme autorizzate e spesa.

### **1.10 CONTESTAZIONI DELL'IMPRESA:**

L'impresa, sino alla data odierna, non ha espresso alcuna contestazione di natura economica;

### **1.11 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:**

E' stato acquisito il DURC in data 20.11.2020 con esito REGOLARE.

### **1.12 TERMINE PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'<sup>2</sup>:**

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale la verifica di conformità deve concludersi entro il 31.12.2020.

### **1.13 CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

### **1.14 ANDAMENTO DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dà atto che le prestazioni oggetto dell'appalto si sono svolte, in linea di massima, correttamente secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento e del direttore dell'esecuzione medesimo.

### **1.15 INCARICO DI VERIFICA DI CONFORMITA'**

L'incarico di verifica di conformità è stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa Gloria Dessì con Determinazione n. 168 AMRU del 27.11.2019. Con lo stesso atto è stato approvato il Capitolato speciale che, all'art. 2, prevede che "I verbali di accettazione e di collaudo saranno firmati congiuntamente da una Commissione di collaudo composta dal RUP della Provincia e dal Docente incaricato dalla Scuola interessata". Il prof. Massimo Sanna, referente della scuola, è pertanto componente della Commissione di collaudo.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 316 del d.P.R. n. 207/2010 la verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto

## 2^A SEZIONE – PROCESSO VERBALE DI VISITA

### 1. CONVOCAZIONE

La presente visita di conformità è stata convocata dal sottoscritto direttore dell'esecuzione del contratto con comunicazione inviata a mezzo pec prot. n° 29564 del 14.12.2020.

### 2 .2.1 PRESENTI

Oggi 16.12.2020 presso l'Istituto IPIA "E. Loi" sito in via XXIV Maggio a Sant'Antioco, area interessata dalle prestazioni oggetto del contratto di "Fornitura e installazione di un impianto di aspirazione e altri materiali funzionali alla realizzazione di un laboratorio per l'istituto "I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco, via XXIV Maggio", si sono trovati i signori:

Dott.ssa Gloria Dessi	Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto e componente della Commissione di collaudo verificatrice della conformità
Prof. Ing. Massimo Sanna	Componente della Commissione di collaudo verificatrice della conformità
Sig. Michele Spano	Titolare di Tuttocolor, impresa appaltatrice

### 2 .2.2 ASSENTI E TESTIMONI

Sono presenti in qualità di testimoni delle operazioni di verifica i seguenti soggetti:

Dott.ssa Lorena Casula	Assistente al RUP
Per. Ind. Piero Madeddu	RSPP
Geom. Ignazio Melis	Area Lavori Pubblici – Edilizia scolastica

### 3. ANALISI PRELIMINARI

Prima di procedere alle operazioni di verifica si è proceduto all'analisi ed all'illustrazione della documentazione di contratto chiedendo ai presenti i chiarimenti, le delucidazioni e le precisazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle operazioni della verifica di conformità.

### 4. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI SVOLTE

Con la scorta del progetto, dei verbali temporali, delle varianti nell'ambito del quinto d'obbligo, delle perizie di variante e suppletive e dei documenti amministrativi il direttore dell'esecuzione ha proceduto, alla presenza degli intervenuti alla visita, alla verifica delle prestazioni eseguite consistenti nelle seguenti attività:

1. Verifica delle attrezzature consegnate il 12.11.2020: nel verbale di quella consegna era stato indicato che mancavano i seguenti prodotti:  
Rupes BA31ES  
Rupes RT0700CX3J  
Resina epossidica Kg 5  
Unidirezionale carbonio  
I prodotti vengono regolarmente consegnati.
2. Verifica dell'installazione della canna fumaria, eseguita mediante effettuazione di un foro sulla parete e montaggio delle tubazioni fornite in data 01.12.2020.
3. Accensione e messa in funzione dell'intero impianto di aspirazione polveri.

## **5. ACCERTAMENTI, SAGGI E MISURAZIONI**

Durante il corso della visita sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, misurazioni e saggi: **[segue una descrizione di tutte le prove e verificazioni svolte da parte del direttore e delle modalità della loro effettuazione]<sup>3</sup>:**

E' stato acceso dapprima l'aspiratore più piccolo che ha funzionato regolarmente.

Successivamente è stato avviato l'aspiratore a parete, che parimenti ha funzionato regolarmente.

I lavori di installazione della canna fumaria sono stati eseguiti a regola d'arte e sono conclusi.

Si è preso visione dei verbali di pesatura dei materiali computati a peso riscontandoli congrui e conformi alle quantità previste nel progetto approvato.

## **6. RISULTATO DEI CONTROLLI**

Da quanto si è potuto riscontrare e accertare dalle suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è dedotto che:

- a)** le prestazioni contrattuali eseguite corrispondono, alle prescrizioni d'appalto,
- b)** nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto nonché delle disposizioni impartite all'atto pratico dal direttore dell'esecuzione;
- c)** l'appaltatore ha reso tutte le certificazioni di qualità di prodotto e dei materiali impiegati così come previsto dal Capitolato speciale e dalla normativa vigente;
- d)** la prestazione, nel complesso, è stata condotta a regola d'arte.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione, o che non si è potuto controllare, il Direttore dell'esecuzione e l'impresa hanno concordemente assicurato la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

A supporto di quanto dichiarato l'impresa ed il Direttore dell'esecuzione allegano al presente certificato specifica documentazione fotografica probatoria.

Il Responsabile del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, la fornitura oggetto di appalto.

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 319, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti

## VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

La sottoscritta dott.ssa Gloria Dessì, Direttore dell'esecuzione del contratto di cui trattasi, considerato che:

- le prestazioni contrattuali eseguite corrispondono alle prescrizioni d'appalto,
- le notazioni contabili corrispondono alle prestazioni contrattuali della fornitura così come riscontrate in loco e accertate dalla documentazione prodotta;
- le prestazioni contrattuali risultano eseguite con i materiali e le modalità prescritte e a perfetta regola d'arte;
- la contabilità della prestazione è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo delle prestazioni espletate, si conferma in netti **euro 45.258,94**;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in data 20.11.2020 con esito REGOLARE,

### CERTIFICA E ATTESTA

che la Fornitura e installazione di un impianto di aspirazione e altri materiali funzionali alla realizzazione di un laboratorio per l'istituto "I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco, via XXIV Maggio,

#### **È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA**

dalla ditta appaltatrice TUTTOCOLOR DI SPANO MICHELE

#### **ne ATTESTA LA POSITIVA VERIFICA DI CONFORMITÀ**

rispetto ai patti contrattuali.

#### **AUTORIZZA LO SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA**

dell'importo di euro 3.792,00 presentata mediante fideiussione bancaria Rif. Idf.

13811/8200/00812339, numero unico IF 000000508548, emessa in data 21.10.2020 dalla Intesa San Paolo S.p.A., agenzia 13811 Olbia, compilata secondo lo schema tipo 1.2 del DM n. 31/2018

### **E LA LIQUIDAZIONE**

del credito liquido dell'impresa esecutrice come segue:

<b>Voce di spesa</b>	<b>Euro</b>
Importo contrattuale	37.920,00 IVA esclusa
Importo di variante	7.338,94 IVA esclusa
Sommano.	45.258,94 IVA esclusa
<b>Tot.</b>	<b>55.215,91 IVA inclusa</b>

(euro quarantacinquemila duecento cinquantotto virgola novantaquattro) pari ad euro **55.215,91** (cinquantacinquemila duecentoquindici virgola novantuno) IVA inclusa, che possono essere corrisposte all'impresa Tuttocolor di Spano Michele a saldo di ogni suo avere in dipendenza delle prestazioni eseguite.

Sant'Antioco, li 16.12.2020

**Il Direttore dell'esecuzione**

Dott.ssa Gloria Dessì



**La Commissione di collaudo  
verificatrice della conformità**

Dott.ssa Gloria Dessì




Prof. Ing. Massimo Sanna



**L'appaltatore Tuttocolor di  
Spano Michele**

Sig. Michele Spano



**I testimoni**

**L'assistente al RUP**

Dott.ssa Lorena Casula




**RSPP**

Per. Ind. Piero Madeddu



**Area LLPP Edilizia Scolastica**

Geom. Ignazio Melis



Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 12 del DM n. 49/2018 MIT si conferma quanto contenuto nel presente certificato di attestazione della regolare esecuzione

Sant'Antioco, li 16.12.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Gloria Dessì\*



(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.