

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE n. 558 del 15 Novembre 2018

Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 (id. 945) - SP17 (Intera tratta) - CUP J17H19000860002 - ID 945
(Comune di Villasimius)

Cod.Unico di Progetto:
J17H19000860002

Elaborato/Tavola :

K

**PROVINCIA
DEL SUD SARDEGNA**

Prot. n. _____
del _____

Data:

06/05/2020

Aggiornamento:

Approvazione:

Del. G.P. n. _____
del _____

Scala:

-

INTERVENTO AL km 30+500 DELLA SP 17

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

SCHEMA
ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il Responsabile del Procedimento:

Geom. Stefano Cadeddu

Il Direttore dei Lavori e CSE:

Ing. Antonio Vincis

L'impresa:

TECNOLINE S.R.L.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilità
Via Paganini, 22 cap. 09025 Sanluri (SU)
Tel. 070 935 64 22 Fax.: 070 935 6496
Pec: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilità
Via Giuseppe MAzzini, 39 cap. 09013 Carbonia (SU)
Tel. 07816726 Fax: 0781.67262080
Pec: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Oggetto: Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 (Id. 945) - SP17 (intera tratta) - CUP J17H19000860002 - CIG 80354631D7

Appaltatore: TecnoLine Cagliari srl - via Quasimodo 65, Selargius (CA)

Contratto: Scrittura Privata - Rep. n. 39/2019, Stipulato a Sanluri in Via Paganini n° 22

Importo di progetto: € 120.990,00, di cui € 117.000,00 per lavori, e € 3.990,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara

Importo contrattuale: € 76.423,53, di cui € 72.433,53 per lavori al netto del ribasso di gara, e € 3.990,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 8 D.M. 49/2018)

PREMESSO:

CHE i lavori in oggetto furono consegnati in data 22 gennaio u.s., con ultimazione dei lavori prevista entro il giorno 21 marzo 2020;

CHE i medesimi lavori venivano sospesi in data 19 marzo u.s., stante la situazione emergenziale legata alla diffusione del virus *Covid-19*, e alla connesse necessità di porre in opera le più opportune misure di contenimento del virus medesimo;

CHE in ragione di quanto sopra occorreva predisporre una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera che consentisse di tenere conto dei conseguenti maggiori oneri della sicurezza, da aggiungersi a quelli già previsti nel progetto allegato al contratto d'appalto;

AVENDO il Direttore dei Lavori segnalato, per vie brevi, la necessità di predisporre la detta perizia di suppletiva e di variante;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante, sempre per vie brevi, autorizzava la redazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di maggio, col presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1. La Sig.ra Lucia Serpi, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati di Perizia di cui quest'Atto costituisce parte integrante. Le condizioni di esecuzione sono le stesse indicate nel citato Contratto d'Appalto, agli stessi prezzi unitari ivi elencati, oltre quelli nuovi riportati negli elaborati contabili di perizia e concordati con apposito verbale, anch'esso facente parte della perizia;

ART. 2. Il totale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 80.914,53 (diconsi euro ottantamilanovecentoquattordici/53), di cui € 72.433,53 per lavori e € 8.481,00 di oneri per la sicurezza, più l'I.V.A di legge.

ART. 3. Per l'effetto del dover eseguire le attività di variante di cui alla citata perizia, si dispone che il tempo per l'esecuzione dei lavori di contratto sia incrementato di **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi, e pertanto il termine per l'ultimazione delle opere è fissato per il 05.06.2020;

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Impresa.

Il Direttore dei Lavori (Ing. Antonio Vincis)

Il Rappresentante dell'Impresa (Sig.ra Lucia Serpi)