

# PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE n. 558 del 15 Novembre 2018

Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 (id. 943) - SS125 (Limite Strada ANAS km. 51+855 - Limite Provincia di Nuoro km. 86+730) - CUP J87H19001140002 - ID 943 (Comune di Villaputzu)

Cod.Unico di Progetto:  
J87H19001140002

Elaborato/Tavola :

**K**

**PROVINCIA  
DEL SUD SARDEGNA**

Prot. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Data:  
Agosto 2020

Aggiornamento:

Approvazione:

Del. G.P. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Scala:

-

INTERVENTO AL km 86+265 DELLA EX SS 125

## PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

SCHEMA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Aggiornamento per emergenza  
epidemiologica COVID19

Il Responsabile del Procedimento:  
Geom. Stefano Cadeddu

Il Direttore dei Lavori e CSE:  
Ing. Antonio Vincis

L'impresa:  
ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.

**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilità  
Via Paganini, 22 cap. 09025 Sanluri (SU)  
Tel. 070 935 64 22 Fax.: 070 935 6496  
Pec: [protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it](mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it)

**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilità  
Via Giuseppe MAzzini, 39 cap. 09013 Carbonia (SU)  
Tel. 07816726 Fax: 0781.67262080  
Pec: [protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it](mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it)

**PROVINCIA SUD SARDEGNA**

**Oggetto:** Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 (Id. 943) – SS125 (limite strada ANAS Km 51+855 – limite Provincia di Nuoro Km 86+730) - CUP J87H19001140002 - CIG 80354241A8

**Appaltatore:** Alberghina Ambiente Verde srl - via Tommaseo 24, San Gavino Monreale (SU)

**Contratto:** Scrittura Privata - Rep. n. 38/2019, Stipulato a Sanluri in Via Paganini n° 22

**Importo di progetto:** € 150.075,00, di cui € 147.361,00 per lavori, e € 2.714,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso

**Importo contrattuale:** € 135.810,46, di cui € 133.096,46 per lavori al netto del ribasso di gara, e € 2.714,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso

**SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**(Art. 8 D.M. 49/2018)**

**PREMESSO:**

**CHE i lavori in oggetto furono consegnati in data 31 gennaio u.s., con ultimazione dei lavori prevista entro il giorno 30 marzo 2020;**

**CHE i medesimi lavori venivano sospesi in data 19 marzo u.s., stante la situazione emergenziale legata alla diffusione del virus *Covid-19*, e alla connessa necessità di porre in opera le più opportune misure di contenimento del virus medesimo;**

**CHE in ragione di quanto sopra occorreva predisporre una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera che consentisse di tenere conto dei conseguenti maggiori oneri della sicurezza, da aggiungersi a quelli già previsti nel progetto allegato al contratto d'appalto;**

**AVENDO il Direttore dei Lavori segnalato, per vie brevi., la necessità di predisporre la detta perizia di suppletiva e di variante;**

**PRESO ATTO che la Stazione Appaltante, per vie brevi, autorizzava la redazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera;**

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemilaventi, il giorno     del mese di ....., col presente atto si conviene quanto segue:

**ART. 1.** Il Sig.Filippo Alberghina, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati di Perizia di cui quest'Atto costituisce parte integrante. Le condizioni di esecuzione sono le stesse indicate nel citato Contratto d'Appalto, agli stessi prezzi unitari ivi elencati, oltre quelli nuovi riportati negli elaborati contabili di perizia e concordati con apposito verbale, anch'esso facente parte della perizia;

**ART. 2.** Il totale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 139.119,46 (diconsi euro centotrentanovemilacentodicenove/46), di cui € 133.096,46 per lavori e € 6.023,00 di oneri per la sicurezza, più l'I.V.A di legge.

**ART. 3.** Per l'effetto del dover eseguire i lavori di variante di cui alla citata perizia, si dispone che il tempo per l'esecuzione dei lavori di contratto sia incrementato di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Impresa.

Il Direttore dei Lavori (Ing. Antonio Vincis)

Il Rappresentante dell'Impresa (Sig.Filippo Alberghina)